

平成 21 年 9 月 10 日

浅沼組 東京本店建築部  
(仮称) 奈良県養徳学舎新築工事  
(仮称) ヒューリックレジデンス小日向新築工事

所長 佐藤健一

工事進捗状況の写真、コメントを下記にまとめさせていただきました。



・ 根切工事状況

前面道路に対し 2 m 程度の床付けレベルで、残土搬出を 7 月 3 日に完了しました。

残土搬出におきましては公衆災害に留意し、藤坂の上下に各 1 名誘導員を配置しました。



・ ピット床部分 (土間コン) コンクリー  
ー打設状況

根切工事完了後、基礎、地中梁、土間配筋の後、7 月 24 日に土間コンクリートを打設しました。



- ・ コンクリート受け入時品質検査状況

構造体コンクリート納入の際には、スランプ、空気量、塩化物量試験を行い品質確認を行ないます。(写真の当現場スタッフは梁川 (やながわ) くんです)



- ・ 基礎配筋完了、ピット型枠施工状況

前面道路と同じレベルに当たるフロアは建築基準法上、地下1階になります。



- ・ 地下1階床スラブコンクリート打設状況

8月5日にコンクリート打設を行いました。



・奈良県養徳学舎：1階梁配筋施工状況

・（仮称）ヒューリックレジデンス小日向：基礎工事中

この時点で作業ヤードは接道部分の車両待機箇所のみとなり敷地全体工事エリアになっております。10月中旬にはこのエリアも工事に着手する予定です。

当初からの計画ではありますが、かなり手狭で大変です

（写真撮影におきましては株式会社フジタ 飯盛所長様にご協力頂きました）



・ 地下1階立上りコンクリート打設状況

写真手前は（仮称）ヒューリックレジデンス小日向です